
CL-01 — UITGIFTE-CHECKLIST (BIJ VERTREK DEPOT)

Unit-ID: _____ Type: 8D / 5D Datum: _____ Uitvoerende: _____

- Unit is de afgelopen 7 dagen gedesinfecteerd (chemisch of thermisch, beide circuits + buffer) — datum: _____
- Unit is volledig leeg/droog uit opslag gehaald (2000 L buffer én boiler A én B)
- Visuele inspectie: geen zichtbare kalk, schimmel, lekkage
- Alle douchekoppen gecontroleerd (8D: 8 stuks; 5D: 5 stuks); vervangen indien nodig
- (5D) Alle 4 wastafelperlators gecontroleerd; vervangen indien nodig
- Alle mengkranen draaien vloeiend over volledige traject
- Setpoint boiler A = 65 °C, display leesbaar
- Setpoint boiler B = 65 °C, display leesbaar
- Terugstroombeveiliging (EA/BA) meegeladen
- GEKA-koppelingen schoon, dop afgedekt
- Logboekmap aanwezig in unit
- Huurder-instructie (07-huurder-instructie.md) geprint in map — type-sectie aangekruist
- WI-01 uitgevoerd; temperaturen genoteerd in logboek
 - Koudwaterbuffer 2000 L: ____ °C (≤ 25 , streven < 20)
 - Warm circuit A (verst) na 2 min: ____ °C (≥ 60)
 - Warm circuit B douche (verst) na 2 min: ____ °C (≥ 60)
 - (5D) Warm circuit B wastafel na 2 min: ____ °C (≥ 60)
 - Koud verst tappunt na 2 min: ____ °C (≤ 25)
- Laatste H₂O₂-restmeting < 1 ppm op beide circuits + buffer
- Unit-foto gemaakt (bewijs schone staat)

Paraaf: _____
