
CL-03 — INNAME-CHECKLIST (RETOUR OP DEPOT)

Unit-ID: _____ Type: 8D / 5D Datum: _____ Uitvoerende: _____

- Logboek huurder ontvangen; volledigheid gecontroleerd
- Visuele inspectie exterieur en interieur
- Douchekoppen (8D: 8; 5D: 5) en (5D) 4 wastafelperlators: kalk / biofilm / beschadiging? (foto bij afwijking)
- Afvoer doorlatend, geen geurhinder
- Boiler A en B correct uitgeschakeld
- Schade geconstateerd: ja / nee (zo ja: formulier schadeclaim)
- Unit volledig geleegd (2000 L buffer via laagste aftap, boiler A, boiler B, alle leidingen beide circuits)
- Externe reiniging + sanitaire reiniging uitgevoerd
- WI-02 (chemisch H₂O₂, incl. buffer) of WI-03 (thermisch warmwatercircuits) uitgevoerd op **beide circuits**
 - Methode: _____ Start: ____ Einde: ____ Restwaarden A: ____ Restwaarden B: ____ Buffer: ____
- Unit op opslaglocatie met alle kranen open en aftap buffer/A/B open
- Slangen uitgeblazen en opgehangen
- Logboekregel volledig

Paraaf: _____
